

Contrôle préalable à l'intégration d'équipements éclairage public au domaine public communautaire

Localisation : - ALBI

Nom de l'opération : Les jardins de Souquallou

Date de création : août 2014

Installateur : entreprise cegelec

Propriétaire actuel : SNC Foncier Conseil/NEXITY

Contrôle effectué le : 09 juin 2017

Par : Service éclairage public de l'agglomération : M. Laurent PAGES.

.A Documents remis :

Plan de recollement en format papier

conformité des plans de recollement : oui

Plan de recollement en format dwg

A remettre :

Examen de l'installation par un bureau de contrôle

.B État des lieux de l'installation :

Caractéristiques générales des candélabres :

Les luminaires sont au nombre de :

- 11 de type HARMONY 70W . Les mâts sont en acier thermolaqué ral 900 sablé hauteur 6mètres.

L'état visuel des luminaires et des mâts est correct.

Caractéristiques du coffret éclairage public :

La protection est assurée par un disjoncteur 300mA + des fusibles et comprend 1 départ.

Le dispositif de commande est une cellule photo électrique.

Une attente est prévue pour relier le lotissement au réseau d'éclairage du chemin du Souquallou.

.C Remarques:

Pas d'observation sur l'installation, remettre le PV du bureau contrôle.

.D Avis relatif à l'intégration de l'installation au bien communautaire :


Favorable

Favorable (sous réserves)

~~Défavorable~~

Saint-Juéry, le

27 JUIN 2017



Le vice-président délégué à l'éclairage public
et à la maîtrise énergétique

Jean-François ROCHEDREUX